

Gostyń, dnia 25 listopada 2025 r.

WI.7013.5.2025

no sesji
[signature]

Rada Powiatu Gostyńskiego

Wydział Inwestycji i Dróg Starostwa Powiatowego w Gostyniu przedstawia informacje dotyczące:

- 1) wykonania zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2025 r.,
- 2) remontów dróg powiatowych i koszenia poboczy w 2025 r.,
- 3) przygotowania Powiatu na zimę w sezonie 2025/2026.

Załączniki – 3.

[signature]
NACZELNIK WYDZIAŁU
Inwestycji i Dróg
Grzegorz Kordiak

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2025 r.						
Lp.	Nr drogi	Opis zadania	Jedn.	Zakres	Wartość robót	uwagi
1.	4932P	Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4932P w miejscowości Stara Krobia	km	1,500	887 304,04 zł	Zakończono i odebrano
2.	4923P	Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P w miejscowości Ludwinowo – etap III	km	1,668	1 282 598,59 zł	Zakończono i odebrano
3.	4946P	Ulepszenie nawierzchni chodnika w m. Koszkowo	mb	283	217 220,34 zł	Zakończono i odebrano
4.	4926P	Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4926P Krobia – Chwałkowo – etap II	km	2,145	898 759,72 zł	Zakończono i odebrano
5.	4949P	Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4949P Sikorzyn – Stara Krobia	km	0,859	628 741,39 zł	Zakończono i odebrano
6.	4087P	Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp. – Siedmiorogów Pierwszy	km	3,160	3 842 676,64 zł	Zakończono i odebrano Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 1 709 508,85 zł
7.	4943P	Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4943P Taniecznica – Strzelce Małe	km	1,010	1 331 400,13 zł	Zakończono i odebrano
8.	4939P 4937P	Ulepszenie nawierzchni jezdni dróg powiatowych nr 4939P oraz 4937P Sułkowice – Ludwinowo	km	1,860	2 242 201,82 zł	Zakończono i odebrano
9.	4933P	Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4933P w miejscowości Domachowo	km	0,815	649 090,74 zł	Zakończono i odebrano
10.	4926P	Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4926P Krobia – Chwałkowo	km	0,870	629 027,71 zł	Zakończono i odebrano
11.	4914P	Ulepszenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 4914P w m. Skoraszewice	mb	178	153 221,76 zł	Zakończono i odebrano
12.	4936P	Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej 4936P Żychlewo-Wymysłowo	km	0,615	600 233,87 zł	Zakończono i odebrano

13.	4936P	Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4936P Żychlewo-Wymysłowo w zakresie wymiany przepustu i likwidacji nieczynnego przejazdu kolejowego	-	-	61 381,67 zł	Zakończono i odebrano
14.	4951P	Ulepszenie drogi powiatowej nr 4951P w miejscowości Elżbietków w zakresie budowy chodnika	mb	234 mb	232 472,03 zł	W trakcie realizacji (termin: 10.12.2025)
15.	4803P	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P ul. Poniecka w Krobi	mb szt.	chodnik długości 144 mb 2 przejścia	302 266,54 zł	Zakończono i odebrano
16.	4959P	Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec-Babkowice w zakresie budowy chodnika	mb	185 mb	219 394,61 zł	Zakończono i odebrano
17.	4928P	Przebudowa mostu w pasie drogi powiatowej nr 4928P Rokosowo - Pudliszki	km	0,070	1 041 215,79 zł	W trakcie realizacji (termin: 12.12.2025 r.) subwencja z Ministerstwa Infrastruktury: 512 133,12 zł
18.	4928P	Przebudowa drogi powiatowej nr 4928P Rokosowo - Pudliszki	km	0,035	148 586,46 zł	W trakcie realizacji (termin: 12.12.2025 r.) subwencja z Ministerstwa Infrastruktury: 72 744,88 zł
19.	4803P	Modernizacja drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia ulica Kusza	km	0,108	429 389,43 zł	W trakcie realizacji (termin: 12.12.2025 r.)
20.	4803P	Oczyszczenie i reprofilacja istniejącego rowu w ciągu ul. Kusza/Krobska Szosa w Poniecu	km	0,250	174 294,69 zł	W trakcie realizacji (termin realizacji: 12.12.2025 r.)
21.	4941P	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4941P w miejscowości Żytowiecko przy szkole	szt.	1 przejście dla pieszych	217 259,08 zł	W trakcie realizacji (termin: 12.12.2025 r.)

Remonty:

- remont nawierzchni ul. Zdzież w Borku Wielkopolskim wykonany przez firmę Przedsiębiorstwo Drogowe Drogbud-Gostyń Sp. z o.o.

(kwota brutto 309 626,79 zł)

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera drogowego – w ilości 890 Mg wykonany przez firmę Zakład Usługowo – Handlowy Damian Wojtkowiak

(kwota brutto 569 244,44 zł)

- remont nawierzchni chodnika oraz wymiana krawężników przy drodze powiatowej nr 4921P w m. Gumienice na dł. 229 mb – wykonany przez P.H.U. „CHOD-DRÓG” Przemysław Andrzejewski (kwota brutto

159 652,77 zł)

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych przez profilowanie nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową, przy średniej grubości w-wy 5 cm w ilości 5650 m²:

1)droga nr 4949P w Sikorzynie –2600 m²

2)droga nr 4946P – ok 1953 m²

3)droga nr 4921P w Gumienicach – ok 1097 m².

wykonany przez firmę Przedsiębiorstwo Drogowe Drogbud-Gostyń Sp. z o.o. (kwota brutto 375 273,00 zł)

Koszenie poboczy:

- koszenie poboczy – 2 razy w ciągu roku –

Część I (Pępowo, Pogorzela) firma PH-IZA Izabela Szpurka za kwotę

198 484,12 zł

Część II (Poniec) firma MAGRA Sebastian Konopka za kwotę **86 321,40 zł**

(drugie koszenie wykonane zostanie przez Spółdzielnię Socjalną Ecos. Zamówienie zostało udzielone w trybie ZWR (z wolnej ręki) z uwagi na odstąpienie od umowy przez firmę Magra)

Część III (Gostyń, Piaski) FILGARDEN Filip Wojciechowski za kwotę
101 434,68 zł

Z gminami Borek i Krobia podpisane zostało porozumienie na koszenie poboczy na kwoty: Borek 70 477,53 zł, Krobia 93 942,47 zł

Przygotowanie Powiatu na zimę w sezonie 2025/2026

Wzorem lat ubiegłych drogi zostały podzielone na 3 standardy zimowego utrzymania. Do IV standardu zostały zaliczone odcinki łączące siedziby gmin oraz stanowiące dojazd do stolicy powiatu. Jezdnia powinna być odśnieżana na całej szerokości oraz posypana w najważniejszych miejscach. Standard V i VI obowiązuje w przypadku pozostałych dróg, które są istotne z uwagi na działanie komunikacji autobusowej, po których odbywa się dowóz dzieci do szkół i pracowników do zakładów pracy. W V standardzie jezdnia powinna zostać odśnieżona przynajmniej na jednym pasie ruchu z możliwością mijanek, a także posypana na kluczowych odcinkach. W VI standardzie prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb oraz posypywanie w wyznaczonych miejscach.

Zimowe utrzymanie dróg realizowane jest przy współudziale gmin: Pogorzela, Poniec, Piaski, Pępowo i Borek Wlkp., które odśnieżają drogi powiatowe zaliczone do standardu V i VI.

Wykonawca dysponuje następującym sprzętem:

1) zwalczanie śliskości nawierzchni jezdni „posypywanie”

a) sprzęt do IV standardu - solarki samochodowe

- 3 kpl

b) sprzęt dla V standardu - piaskarki lub solarki samochodowe

- 2 kpl

c) sprzęt dla VI standardu - piaskarki lub solarki samochodowe

- 1 kpl

2) odśnieżanie dróg „odśnieżanie”

a) sprzęt dla IV standardu

- samochód ciężarowy z pługiem lekkim lub średnim

- 6 kpl

- samochód ciężarowy z pługiem ciężkim
 - 3 kpl
- ciągnik powyżej 100 KM z pługiem średnim lub ciężkim
 - 5 kpl
- sprzęt do odśnieżania chodników z pługiem o szerokości ok.1 m
 - 1 kpl
- koparko – ładowarka
 - 3 szt
- ciągnik z ładowaczem
 - 1 szt
- fadroma
 - 1 szt
- dźwig do 6Mg
 - 1 szt
- zestaw niskopodwoziowy
 - 1 szt